

阿夏管护中心关于对《2025 年欠发达国有林场巩固提升阿夏管护中心达拉保护站林药种植项目》 竣工情况公告

根据《白龙江林业保护中心关于下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金欠发达国有林场巩固提升任务计划的通知》（白林规字〔2025〕文件，我单位实施 2025 年欠发达国有林场巩固提升阿夏管护中心达拉保护站林药种植项目。现将有关情况公告如下：

1. 项目名称：2025 年欠发达国有林场巩固提升阿夏管护中心达拉保护站林药种植项目

2. 项目地点：甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心达拉保护站

3. 建设内容：土壤改良 20 亩，栽植党参 15 亩、柴胡 1 亩、芍药（赤芍）4 亩；建设防护设施 500 米，出入口改造 1 处。

4. 资金使用：该项目中央投资 1200000.00 元，实际完成投资 1198230.00 元（已全部支付），预算节约 1770.00 元（已于 2025 年底上缴财政）。该项目完成后形成固定资产 112000.00 元。

5. 项目实施结果：项目 2025 年 4 月 1 日开工建设，在项目实施过程中，阿夏管护中心及时跟进督导，监理单位全程监管项目质量和进度，经施工单位精心组织，严密施工，先后完成土壤改良 20 亩，栽植林药（党参 15 亩、芍药 4 亩、

柴胡 1 亩) 20 亩, 防护设施 500 米, 出入口改造 1 处等建设内容。项目于 2025 年 10 月 1 日全面竣工, 2025 年 10 月 13 日组织项目初验, 2025 年 10 月 15 日, 委托伍城工程咨询股份有限公司对该项目进行结算审核, 2025 年 10 月 24 日, 甘肃聚润鑫会计师事务所对该项目进行财务决算审计。

6. 检查验收结果: 2025 年 10 月 13 日, 阿夏管护中心项目建设与管理领导小组对实施的 2025 年欠发达国有林场巩固提升阿夏管护中心达拉保护站林药种植项目进行了自验, 项目严格按照资金任务计划下达的内容和要求, 认真扎实开展各项工作, 并完成全部建设内容, 且项目档案资料齐全、资金使用规范, 经项目组成员整体评价为合格, 符合验收标准, 自验通过。2025 年 12 月 15 日白龙江林业保护中心原则通过复验, 提出了规范招投标, 巩固项目建设成效的验收意见。2025 年 12 月 27 日, 省林草局原则上通过验收, 提出要完善档案资料。

7. 绩效目标实现情况: 土壤改良数量指标值 ≥ 20 亩, 实际完成土壤改良 20 亩; 栽植林药(党参、柴胡、赤芍)指标值 ≥ 20 亩, 实际完成栽植党参 15 亩、赤芍 4 亩, 播种柴胡 1 亩; 建设防护设施 ≥ 500 米。出入口改造 ≥ 1 处。林药产出合格率 $\geq 95\%$, 附属设施建设合格率 100%。通过该项目实施, 保护站职工收入水平有所增加, 产业发展水平有所提升, 保护站生态环境得到改善, 保护站职工满意度达到 90% 以上。

公告期 10 天(2025 年 12 月 29 日至 2026 年 1 月 12 日),
公示期间如有异议,可来信、来电等形式予以反映。

地 址: 甘肃省甘南藏族自治州舟曲县峰迭新区秀城社
区和谐南路 2 号

联系人: 郭明昌

电 话: 0941-5126838 (电子信箱: 963651138@qq.com)

甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心

2025 年 12 月 29 日



